ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Construction of culvert road and drains at Ambedkar Nagara Colony ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-13/WO/39/ 2023-24, dt: 9/3/2024.

2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of culvert road and drains at Ambedkar Nagara Colony ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ **ಶ್ರೀ.ಚಂದನ್.ಎನ್** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:7–3–2024 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ **90 ದಿನಗಳು** ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:12/08/2024 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 32 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–64.

ಕ.ಅ.ಒ (ಯಾವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ದಿನ ಇಂದಕ್ಕೆ 1% ನಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ

13/8/24

ಪು.ತಿ.ನೋ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Construction of culverts road and drains at Ambedkar Nagara Colony
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost Rs. in lakhs	Rs.100. 00 lakhs
4	Name of Contractor	SRI CHANDAN. N
5	Agreement no	BBMP/EE/YNK.D/EPMT/AG/69/ 2023-24, dt:07/03/2024
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-12/WO/39/ 2023-24, dt:09/03/2024
7	Time limit orriginally fixed for completion	90 DAYS
8	Date of application by the contractor for granting time extenstion	
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	
10	Extension granted if any	
	I	
	II	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	
12	Work carried out during 1st extension	

13	Work carries out during 2nd extension	✓
14	Work carries out during 3rd extension	✓
15	Time now applied for	✓
16	Date of recommanding time 2nd extension	✓
17	Date of recommanding time 3rd extension	✓
18	Weather the original application of the contractor is enclosed	✓
19	Balance of remaining work	✓
20	Probable time required for completion of remaining work	✓
21	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	✓
22	Weather notice as per clause of contract has been issued	—
23	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
24	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Rs 100/- per day penalty imposed.

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64